



CITTA' DI NARDO'

PROVINCIA DI LECCE

P.O. FESR 2007-2013

asse VII - Azione 7.1.1

PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTA' MEDIO-GRANDI

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2011, n. 743

Interventi di

SISTEMAZIONE DI PIAZZA S. ANTONIO E DELLE PRINCIPALI VIE LIMITROFE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



PROGETTISTI:

Arch. Roberto BOZZA - Capogruppo

Arch. Sergio ROLLO - Coord. per la Sicurezza in fase di Progettazione

Arch. Guido BRUZZI

IL SINDACO

Avv. Marcello RISI

L'ASSESSORE AI LL.PP.

Ing. Antonio Filograna

IL R. U. P.

Ing. Nicola D'ALESSANDRO
Dirigente dell'Area Funzionale 1.a

DATA

MARZO 2015

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

h

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2					Mese 3					Mese 4					Mese 5				
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti	1 g	Z1																				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g								Z2				Z4		Z3							
Rimozione di armatura stradale e opere in ferro esistenti	1 g	Z1																				
Scavi archeologici	6 g	Z1																				
Rimozione di pavimentazione esistente	23 g	Z1								Z2												
Scomposizione di marciapiede esistente	17 g		Z1							Z2												
Asportazione di strato di usura e collegamento	24 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Rimozione di massetto	24 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Scavo di sbancamento	28 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Scavo a sezione ristretta	28 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Demolizione cunicolo di fogna nera esistente	29 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti	4 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Posa di speco fognario in pvc	30 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Riqualificazione pozzetti di ispezione	30 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	23 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Posa di condotta elettrica	22 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Formazione di fondazione stradale	26 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	27 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	27 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Posa di pavimenti per esterni	29 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Realizzazione di marciapiedi	24 g		Z1							Z2			Z4		Z3							
Cordoli, zanelle e opere d'arte	22 g					Z1				Z2			Z4		Z3							
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g								Z1													
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g								Z1													
Posa di terreno agrario	1 g								Z1													
Messa a dimora di piante	1 g								Z1													
Posa di arredo urbano	2 g								Z1													
Posa di segnali stradali	4 g								Z1			Z2		Z4		Z3						
Smobilizzo del cantiere	4 g								Z1			Z2		Z4		Z3						

